ΒΡΟΣΙΝΑ 2031

Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τοπικής Ανάπτυξης

Κοινότητα Βροσίνας · Δημοτική Ενότητα Μολοσσών · Δήμος Ζίτσας
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων · Περιφέρεια Ηπείρου

Ορίζοντας υλοποίησης: 2026–2031 (5 έτη)
Έκδοση 2.0 — Σχέδιο εργασίας προς διαβούλευση · Αύγουστος 2026

Συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα: 10,45 εκατ. € (βασικό σενάριο) · 4 πυλώνες + ενεργειακή κοινότητα & εμπορικός πυρήνας · 40–58 άμεσες θέσεις εργασίας ανά σενάριο · στόχος +80–100 μόνιμοι κάτοικοι

> *Έκδοση 2.0: ενσωματώνει καταστατική προστασία του επενδυτικού σχήματος από πολιτική/κερδοσκοπική αλλοίωση, δεσμευτικό μορφολογικό κανονισμό κατοικιών, ενεργειακή κοινότητα, εμπορικό πυρήνα επαγγελματικής επανενεργοποίησης, νομικό πλαίσιο βοσκοτόπων, και αναθεωρημένα, πιο συντηρητικά μεγέθη παραγωγής/τουρισμού με ρητή παρουσίαση σεναρίων. Βλ. σημείωση αλλαγών στο τέλος του Κεφ. 1.*

Περιεχόμενα

- 1. Συνοπτική παρουσίαση (Executive Summary)
- 2. Υφιστάμενη κατάσταση και ανάλυση SWOT
- 3. Όραμα, στρατηγικοί στόχοι και δείκτες (KPIs)
- 4. Πυλώνας 1 — Αγροδιατροφικό Κέντρο Βροσίνας (πρώην στρατόπεδο)
- 5. Πυλώνας 2 — Πρωτογενής τομέας και εγκατάσταση νέων παραγωγών
- 6. Πυλώνας 3 — Οικιστική αναγέννηση, εμπορικός πυρήνας και σχολείο
- 7. Πυλώνας 4 — Τουρισμός: θρησκευτικός, αρχαιολογικός, φυσιολατρικός, αγροτουρισμός
- 8. Διακυβέρνηση, ιδιοκτησία και προστασία του εγχειρήματος
- 9. Χρηματοδοτικό σχέδιο — πηγές και εργαλεία
- 10. Οικονομικό μοντέλο πενταετίας (σενάρια)
- 11. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
- 12. Κίνδυνοι και μέτρα αντιμετώπισης
- 13. Σχέδιο προσέγγισης υπουργείων, θεσμικών φορέων και ιδιωτών
- Παράρτημα Α — Δομή εντύπου μίας σελίδας (one-pager)
- Παράρτημα Β — Δομή παρουσίασης 12 διαφανειών
- Παράρτημα Γ — Ανοιχτά σημεία προς επιβεβαίωση

1. Συνοπτική παρουσίαση (Executive Summary)

Η Βροσίνα, έδρα της Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας, βρίσκεται 43 χλμ. από τα Ιωάννινα, πάνω στον οδικό άξονα Ιωαννίνων–Ηγουμενίτσας, σε υψόμετρο 117 μ., μέσα σε κατάφυτο φυσικό περιβάλλον με τρεχούμενα νερά. Διαθέτει ιστορικό μονότοξο πέτρινο γεφύρι του 1605, τη Μονή της Παναγίας Ραϊδιώτισσας, τον ναό της Αγίας Παρασκευής, αρχαιολογικές θέσεις στην ευρύτερη περιοχή, ένα ανενεργό στρατόπεδο, ένα κλειστό δημοτικό σχολείο 3 αιθουσών, και έναν πυρήνα πρώην επαγγελματικών χώρων (2 καφενεία, 2 φούρνοι, 2 πρατήρια καυσίμων με σωζόμενη υποδομή) — απόθεμα υποδομής σπάνιο για ορεινή κοινότητα. Λειτουργεί ήδη, ιδιωτικά, ένα παράρτημα ΕΛΤΑ — απόδειξη ότι το χωριό δεν είναι εντελώς αποκομμένο από οικονομική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζει τα κλασικά προβλήματα της ηπειρωτικής ενδοχώρας: δημογραφική συρρίκνωση, κλειστά σπίτια, καταστήματα και σχολείο, υποαξιοποιημένη γη και έλλειψη οργανωμένης οικονομικής βάσης.

Το παρόν σχέδιο προτείνει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση πέντε ετών σε τέσσερις αλληλοτροφοδοτούμενους πυλώνες — (1) Αγροδιατροφικό Κέντρο στο πρώην στρατόπεδο (τυροκομείο, οινοποιείο)· (2) ανασυγκρότηση πρωτογενούς τομέα (βοσκότοποι, αμπελώνες, νέοι κτηνοτρόφοι)· (3) οικιστική αναγέννηση, εμπορικός πυρήνας και σχολείο· (4) τουρισμός θρησκευτικός/φυσιολατρικός/αγροτικός — σε συνδυασμό με δύο εγκάρσιες δομές: ένα καταστατικά θωρακισμένο εταιρικό σχήμα (Κεφ. 8) που εμποδίζει την πολιτική ή κερδοσκοπική αλλοίωση του εγχειρήματος και εξασφαλίζει ότι η κοινότητα και ο Δήμος εισπράττουν ως τέτοιοι, και μια Ενεργειακή Κοινότητα Βροσίνας που τροφοδοτεί τις μονάδες με φθηνή ανανεώσιμη ενέργεια.

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα εκτιμάται, στο βασικό σενάριο, σε 10,45 εκατ. € για την πενταετία, με ενδεικτική δομή χρηματοδότησης περίπου 63% δημόσιους/κοινοτικούς πόρους (ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027, LEADER Ηπείρου, Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022, ΠεΠ Ηπειρος 2021–2027, Interreg Ελλάδα–Αλβανία, Πράσινο Ταμείο, τομεακά προγράμματα υπουργείων) και περίπου 37% ιδιωτικά-συνεταιριστικά κεφάλαια. Η συγκυρία παραμένει ευνοϊκή: πρώτες προσκλήσεις LEADER Ηπείρου εντός 2026, Σχέδια Βελτίωσης από Σεπτέμβριο 2026, καθεστώτα Αναπτυξιακού Νόμου έως 75% εντός 2026.

Σημαντική μεθοδολογική αλλαγή στην παρούσα έκδοση: τα μεγέθη παραγωγής και τουρισμού δεν παρουσιάζονται πλέον ως μονοσήμαντοι στόχοι αλλά ως εύρος τριών σεναρίων (συντηρητικό/βασικό/αισιόδοξο· βλ. Κεφ. 10.2), καθώς πρόκειται για υποθέσεις σχεδιασμού που δεν έχουν ακόμη διασταυρωθεί με τυπική μελέτη αγοράς. Στο βασικό σενάριο, το σχέδιο στοχεύει σε: 40–50 άμεσες θέσεις εργασίας, 80–100 νέους μόνιμους κατοίκους, 600 τόνους επεξεργαζόμενου γάλακτος ετησίως, 45.000 φιάλες οίνου, 10 ξενώνες με περίπου 2.800 διανυκτερεύσεις/έτος, 5 επανενεργοποιημένες μικροεπιχειρήσεις εμπορικού πυρήνα, 20 αποκατεστημένες όψεις και 25 κατοικίες σε καθεστώς μίσθωσης. Πέρα από τα μεγέθη, ο πραγματικός στόχος είναι δομικός: η Βροσίνα να αποκτήσει ξανά παραγωγική οικονομία με νομικά θωρακισμένη, κοινοτικά ωφέλιμη ιδιοκτησία, ώστε η ανάπτυξη να αυτοσυντηρείται και να μη μπορεί να «κλαπεί» μετά το 2031.

> *Τι άλλαξε στην Έκδοση 2.0 σε σχέση με την Έκδοση 1.0: (α) νέο Κεφ. 8 με πλήρες ιδιοκτησιακό/εταιρικό σχήμα και ρήτρες προστασίας από πολιτικούς διορισμούς και κερδοσκοπική υπερχρέωση/εξαγορά· (β) δεσμευτικός —όχι απλώς ενδεικτικός— μορφολογικός κανονισμός κατοικιών με πέτρα/γκρίζα λιθόπλακα ως όρο επιλεξιμότητας· (γ) κίνητρα ιδιοκτητών: επιδότηση ενοικίου + απαλλαγή δημοτικών τελών + αίτημα φορολογικής απαλλαγής· (δ) πιο συντηρητικά, τρισδιάστατα (συντηρητικό/βασικό/αισιόδοξο) μεγέθη παραγωγής και τουρισμού· (ε) νέο Πυλώνα σχολείου με νομικό πλαίσιο προστασίας ολιγοθέσιων ορεινών σχολείων· (στ) νομικό πλαίσιο κατανομής βοσκοτόπων και «πακέτο πρώτου κοπαδιού»· (ζ) ίδιο πρότυπο κοπάδι και αμπελώνας της μονάδας ως απόθεμα ασφαλείας πρώτης ύλης· (η) Ενεργειακή Κοινότητα Βροσίνας για φθηνή ενέργεια στις μονάδες· (θ) Εμπορικός Πυρήνας για επανενεργοποίηση καφενείων, παντοπωλείου, φούρνου, πρατηρίου.*

2. Υφιστάμενη κατάσταση και ανάλυση SWOT

2.1 Ταυτότητα περιοχής

Η Βροσίνα ανήκει διοικητικά στον Δήμο Ζίτσας (έδρα: Ελεούσα) και αποτελεί την έδρα της Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών. Η θέση της πάνω στην εθνική οδό Ιωαννίνων–Ηγουμενίτσας τής δίνει κρίσιμο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων ορεινών κοινοτήτων: προσβασιμότητα 35–40 λεπτών από τα Ιωάννινα και άμεση σύνδεση με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας (Εγνατία, πύλη προς Κέρκυρα και Ιταλία). Η ευρύτερη λεκάνη του Καλαμά και οι παραπόταμοί του διαμορφώνουν τοπίο με φαράγγια, τρεχούμενα νερά και πλούσια βλάστηση.

Πολιτιστικό και αρχαιολογικό απόθεμα: το μονότοξο πέτρινο γεφύρι της Βροσίνας (1605, άνοιγμα τόξου 11,30 μ., ύψος 8 μ.), η Μονή της Παναγίας Ραϊδιώτισσας σε φαράγγι στη νότια άκρη του οικισμού, ο ναός της Αγίας Παρασκευής, και αρχαιολογικές θέσεις στην ευρύτερη περιοχή συνθέτουν πραγματικό αρχαιολογικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον, πέρα από το φυσιολατρικό ενδιαφέρον του ποταμού και του φαραγγιού — τέσσερις διακριτές τουριστικές ταυτότητες (θρησκευτική, αρχαιολογική, φυσιολατρική, αγροτουριστική) γύρω από το ίδιο μονοπάτι. Κοινωνική υποδομή: κλειστό δημοτικό σχολείο 3 αιθουσών — καθοριστικός παράγοντας τόσο για την επανακατοίκηση όσο και ως πιθανή έδρα του Εργαστηρίου Παραδοσιακών Τεχνιτών, βλ. Κεφ. 6.4–6.5. Οικονομικό απόθεμα εκτός στρατοπέδου: ισόγειοι χώροι πρώην ενεργών επιχειρήσεων του οικισμού (2 καφενεία, 2 φούρνοι, 2 πρατήρια καυσίμων με σωζόμενη υποδομή) που σήμερα είναι κλειστοί αλλά διατηρούν κέλυφος και θέση, και ένα ενεργό, ιδιωτικής εκμετάλλευσης παράρτημα ΕΛΤΑ — βλ. Κεφ. 6.3.

> *Προς επιβεβαίωση με επίσημα στοιχεία: μόνιμος πληθυσμός ΕΛΣΤΑΤ 2021, αριθμός κλειστών/κενών κατοικιών και εμπορικών χώρων, ιδιοκτησιακό καθεστώς και εμβαδόν πρώην στρατοπέδου, καταγραφή ενεργών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Βλ. Παράρτημα Γ.*

2.2 Το κρίσιμο πάγιο: το πρώην στρατόπεδο

Το ανενεργό στρατόπεδο αποτελεί τον καταλύτη ολόκληρου του σχεδίου. Πρόκειται για περιφραγμένη έκταση με υφιστάμενα κτίρια, δίκτυα και οδική πρόσβαση — υποδομή που, αν χτιζόταν από το μηδέν, θα κόστιζε πολλαπλάσια και θα απαιτούσε χρόνια αδειοδοτήσεων. Τα ακίνητα των Ενόπλων Δυνάμεων διαχειρίζεται το Ταμείο Ακινήτων Εθνικής Άμυνας (Τ.Α.ΕΘ.Α.), το οποίο κατά την τρέχουσα περίοδο προχωρά συστηματικά σε παραχωρήσεις κατά χρήση ανενεργών στρατοπέδων σε ΟΤΑ και φορείς για κοινωφελείς και αναπτυξιακούς σκοπούς, με διάρκειες 15–25 και πλέον ετών. Η ύπαρξη πρόσφατων προηγούμενων (2025–2026) καθιστά το αίτημα του Δήμου Ζίτσας ρεαλιστικό, εφόσον συνοδεύεται από ώριμο σχέδιο χρήσεων, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και —νέο στοιχείο της Έκδοσης 2.0— σαφές, καταστατικά προστατευμένο σχήμα διαχείρισης (Κεφ. 8), ώστε το Ταμείο να μην παραχωρεί περιουσία σε ένα σχήμα ευάλωτο σε μελλοντική αλλοίωση.

2.3 Ανάλυση SWOT

Δυνατά σημεία	Αδυναμίες
Θέση πάνω στον άξονα Ιωαννίνων–Ηγουμενίτσας · έτοιμο κτιριακό απόθεμα στρατοπέδου, σχολείου και πρώην καταστημάτων (καφενεία, φούρνοι, πρατήρια) · ενεργό ιδιωτικό παράρτημα ΕΛΤΑ · νερά, φαράγγια, γεφύρι 1605, Μονή Ραϊδιώτισσας, αρχαιολογικές θέσεις · γειτνίαση με οινική ζώνη Ζίτσας και γαλακτοκομική παράδοση Ηπείρου · διαθέσιμη γη για βοσκοτόπια και αμπελώνες	Δημογραφική συρρίκνωση και γήρανση · κλειστές κατοικίες/καταστήματα με κατακερματισμένο ιδιοκτησιακό · απουσία οργανωμένης επιχειρηματικής βάσης · περιορισμένο τοπικό κεφάλαιο · ανάγκη αδειοδοτικής ωρίμανσης (στρατόπεδο, ρέμα, μνημεία)
Ευκαιρίες	**Απειλές**
Προσκλήσεις LEADER Ηπείρου εντός 2026 · Σχέδια Βελτίωσης από Σεπτέμβριο 2026 · καθεστώτα	Γραφειοκρατικές καθυστερήσεις παραχώρησης/αδειοδότησης · ανταγωνισμός για πόρους

Δυνατά σημεία	Αδυναμίες
Αναπτυξιακού Νόμου 2026 έως 75% · πολιτική Τ.Α.ΕΘ.Α. για παραχωρήσεις · Ενεργειακές Κοινότητες (Ν.4513/2018) για φθηνή ενέργεια · άνοδος αγροτουρισμού · διασπορά Ηπειρωτών με παράδοση ευεργετισμού	ΚΑΠ · κλιματικοί κίνδυνοι · δυσκολία προσέλκυσης εργατικού δυναμικού · κόπωση/δυσπιστία τοπικής κοινωνίας · κίνδυνος πολιτικής/κερδοσκοπικής αλλοίωσης της διαχείρισης εφόσον δεν θωρακιστεί καταστατικά (βλ. Κεφ. 8)

3. Όραμα, στρατηγικοί στόχοι και δείκτες (KPIs)

Όραμα 2031: «Η Βροσίνα ζωντανό παραγωγικό κέντρο της ενδοχώρας των Ιωαννίνων — τόπος όπου το γάλα, το κρασί, η πέτρα και το νερό ξαναγίνονται δουλειά, εισόδημα και λόγος να μείνει και να έρθει κανείς, με μια ιδιοκτησία που ανήκει πραγματικά σε αυτούς που δουλεύουν, νοιάζονται και μένουν». Η στρατηγική στηρίζεται σε τέσσερις αρχές: πρώτον, η παραγωγή προηγείται του τουρισμού· δεύτερον, κάθε πυλώνας τροφοδοτεί τους άλλους· τρίτον, η στέγαση —κατοικίας και επαγγέλματος— είναι αναπτυξιακό εργαλείο· τέταρτον, η ιδιοκτησία και η διακυβέρνηση είναι εξίσου σημαντικές με τη χρηματοδότηση — ένα καλά χρηματοδοτούμενο έργο που μπορεί να αλωθεί πολιτικά ή να υπερχρεωθεί κερδοσκοπικά είναι, μακροπρόθεσμα, αποτυχημένο έργο (βλ. Κεφ. 8).

3.1 Δείκτες — βασικό σενάριο (βλ. Κεφ. 10.2 για πλήρες εύρος σεναρίων)

Δείκτης	Τιμή βάσης 2026	Στόχος 2031 (βασικό σενάριο)
Μόνιμοι κάτοικοι	[ΕΛΣΤΑΤ 2021 — προς επιβεβαίωση]	+80 έως +100 νέοι μόνιμοι
Άμεσες θέσεις εργασίας (νέες, σωρευτικά)	0	50 (εύρος σεναρίων: 38–58)
Ενεργές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις	[καταγραφή]	+12 νέες/εκσυγχρονισμένες
Επεξεργαζόμενο γάλα (τόνοι/έτος)	0	600 (εύρος: 400–900)
Παραγωγή οίνου (φιάλες/έτος)	0	45.000 (εύρος: 25.000–70.000)
Καλλιεργούμενοι αμπελώνες (στρέμματα)	0	150
Κλίνες φιλοξενίας (νέες)	0	40 (10 ξενώνες)
Διανυκτερεύσεις/έτος	—	2.800 (εύρος: 1.800–4.500)
Επανενεργοποιημένες μικροεπιχειρήσεις εμπορικού πυρήνα	0	5
Αποκατεστημένες όψεις/στέγες κατοικιών	0	20
Κατοικίες σε πρόγραμμα μίσθωσης	0	25 (άνω όριο, όχι δέσμευση — Κεφ. 5.4)
Επισκέπτες διαδρομών & μνημείων/έτος	—	9.000 (εύρος: 6.000–15.000)
Εκπαιδευμένοι τεχνίτες πέτρας/στέγης	0	12
Ισχύς φωτοβολταϊκών	0	≈150

Δείκτης	Τιμή βάσης 2026	Στόχος 2031 (βασικό σενάριο)
Ενεργειακής Κοινότητας (kWp)		

4. Πυλώνας 1 — Αγροδιατροφικό Κέντρο Βροσίνας (πρώην στρατόπεδο)

4.1 Έννοια και χωροθέτηση

Το πρώην στρατόπεδο μετατρέπεται σε Αγροδιατροφικό Κέντρο τριών λειτουργιών: (α) μονάδα γαλακτοκομικών προϊόντων, (β) οινοποιείο, (γ) κοινόχρηστες υποδομές — χώρος επισκεπτών και γευσιγνωσίας, μικρή αίθουσα εκπαίδευσης, αποθήκες, βιολογικός καθαρισμός. Τα υφιστάμενα κτίρια αξιοποιούνται με ανακαίνιση και αλλαγή χρήσης· νέες κατασκευές περιορίζονται σε ό,τι απαιτούν οι υγειονομικές προδιαγραφές τροφίμων.

4.2 Μονάδα γαλακτοκομικών προϊόντων

Δυναμικότητα σχεδιασμού: έως 3 τόνοι αιγοπρόβειου γάλακτος ημερησίως σε πλήρη ωριμότητα· το βασικό σενάριο του παρόντος σχεδίου (Κεφ. 10.2) υιοθετεί συντηρητικότερη κλιμάκωση, με ωριμότητα στους 600 τόνους/έτος αντί του θεωρητικού ανώτατου των 900. Προϊοντικό μείγμα: φέτα ΠΟΠ, γαλοτύρι ΠΟΠ, γραβιέρα, γιαούρτι, βούτυρο. Εκτιμώμενη επένδυση: 1,65 εκατ. € (κτιριακή αναδιαμόρφωση, ψυκτικοί θάλαμοι, παστεριωτής, τυροκομικές δεξαμενές, θάλαμοι ωρίμανσης, συσκευασία, μονάδα επεξεργασίας τυρογάλακτος).

Στόχος — όχι δεδομένο: συνεργασία με τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) για πρακτική άσκηση, τεχνική εποπτεία και κατάρτιση τυροκόμων, μέσω επίσημου μνημονίου (όχι απλού LOI, βλ. Κεφ. 8.2 για τον ακριβή νομικό ρόλο της Σχολής). Ασφαλιστική δικλείδα: πρόσληψη ανεξάρτητου τεχνολόγου τροφίμων/έμπειρου τυροκόμου συμβούλου από την αρχή.

Εφοδιασμός πρώτης ύλης — τριπλή ασφάλεια: (α) συμβολαιακή κτηνοτροφία με τους νέους και υφιστάμενους παραγωγούς (Πυλώνας 2)· (β) έως την ωρίμανση των τοπικών κοπαδιών, συμπληρωματική προμήθεια από όμορες κοινότητες· (γ) η ίδια η μονάδα διατηρεί ένα μικρό πρότυπο κοπάδι ιδιοκτησίας της (Κεφ. 8.5) ως απόθεμα ασφαλείας και πεδίο εκπαίδευσης, ώστε η λειτουργία της να μην εξαρτάται αποκλειστικά από τρίτους στα πρώτα, πιο ευάλωτα έτη. Δίκτυο διάθεσης: HORECA Ιωαννίνων και Κέρκυρας, επιλεγμένο λιανεμπόριο, πώληση στον επισκέψιμο χώρο, e-shop, και συμφωνία off-take με στρατηγικό εταίρο για τον βασικό όγκο.

4.3 Οινοποιείο

Η Βροσίνα ανήκει στον Δήμο Ζίτσας, στην καρδιά της ιστορικής οινικής περιοχής της Ντεμπίνας. Το σχέδιο προβλέπει οινοποιείο δυναμικότητας έως 60.000–80.000 φιαλών σε πλήρη ωριμότητα· το βασικό σενάριο σχεδιασμού είναι 45.000 φιάλες, με επένδυση 1,0 εκατ. €. Κρίσιμη νομική διευκρίνιση προς επιβεβαίωση: η ζώνη ΠΟΠ Ζίτσα αφορά αυστηρά λευκούς αφρώδεις/ημιαφρώδεις οίνους Ντεμπίνας σε οριοθετημένη έκταση· η ένταξη της Βροσίνας παραμένει ανοιχτό ερώτημα (Παράρτημα Γ). Το οικονομικό μοντέλο υιοθετεί ως βάση ΠΓΕ Ηπειρος για το σύνολο της παραγωγής· η ΠΟΠ, εφόσον επιβεβαιωθεί, είναι αναβάθμιση (upside), όχι προϋπόθεση βιωσιμότητας.

Επειδή οι νέοι αμπελώνες (Πυλώνας 2) αποδίδουν πλήρως από το 4ο–5ο έτος, τα έτη 2–4 το οινοποιείο λειτουργεί με αγορά σταφυλιών από παραγωγούς της ζώνης Ζίτσας, παροχή υπηρεσιών οινοποίησης (custom crush) σε μικρούς αμπελουργούς, και με τη σοδειά του δικού του πρότυπου αμπελώνα (Κεφ. 8.5).

4.4 Θεσμική διαδρομή απόκτησης του ακινήτου

Βήματα: (1) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ζίτσας για αίτημα παραχώρησης κατά χρήση προς Τ.Α.ΕΘ.Α./ΥΠΕΘΑ, με συνημμένο master plan χρήσεων, τεκμηρίωση χρηματοδότησης και —νέο στοιχείο—

το πλήρες καταστατικό σχήμα διαχείρισης του Κεφ. 8· (2) διαπραγμάτευση διάρκειας (στόχος 25+ έτη) και όρων, με πρόταση μεταβλητού ανταλλάγματος συνδεδεμένου με τζίρο αντί σταθερού μισθώματος (Κεφ. 8.2)· (3) πολεοδομική τακτοποίηση και καθορισμός χρήσεων γης· (4) περιβαλλοντική αδειοδότηση και άδειες τροφίμων/οινοποιίας· (5) παραχώρηση χρήσης των παραγωγικών κτιρίων από τον Δήμο στο επενδυτικό σχήμα του Κεφ. 8, ώστε οι ιδιωτικές επενδύσεις να είναι επιλέξιμες σε Αναπτυξιακό Νόμο και LEADER.

> *Σημείο προσοχής: η τοπική κοινωνία έχει ιστορικό ευαισθησίας ως προς τη χρήση του στρατοπέδου (2012, απόρριψη σχεδίου κέντρου μεταναστών). Η παραγωγική χρήση εδώ έχει αντίθετο πρόσημο, αλλά η έγκαιρη διαβούλευση παραμένει προϋπόθεση κοινωνικής νομιμοποίησης.*

5. Πυλώνας 2 — Πρωτογενής τομέας και εγκατάσταση νέων παραγωγών

5.1 Βοσκοτόπια — νομικό πλαίσιο κατανομής

Αναξιοποίητα και υποαπασχολούμενα αγροτεμάχια μετατρέπονται σε οργανωμένους βοσκότοπους με περιφράξεις, ποτίστρες, διαδρόμους μετακίνησης και σκίαστρα. Το νομικό εργαλείο κατανομής είναι το Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης που καταρτίζει ο Δήμος βάσει του Ν.4351/2014 περί βοσκήσιμων γαιών: οι δημοτικές βοσκήσιμες γαίες κατανέμονται σε κτηνοτρόφους με ενοίκιο ανά στρέμμα, με διαδικασία που ο Δήμος μπορεί να διαμορφώσει ώστε να δίνει σαφή προτεραιότητα/μοριοδότηση σε νέους κτηνοτρόφους εντός του προγράμματος «Έλα να βοσκήσεις» (5.2). Παράλληλα, ο φορέας υλοποίησης λειτουργεί ως «τράπεζα γης» για ιδιωτικά αγροτεμάχια μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης, λύνοντας τον κατακερματισμό ιδιοκτησίας που μπλοκάρει κάθε μεμονωμένο επενδυτή. Στόχος: 12 εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων (νέες και εκσυγχρονισμένες), μέσου μεγέθους 250–300 ζώων, μέση επένδυση 170 χιλ. €, σύνολο 2,04 εκατ. €.

5.2 Πρόγραμμα «Έλα να βοσκήσεις — έλα να μείνεις» και «Πακέτο Πρώτου Κοπαδιού»

Κάθε εγκρινόμενος νέος παραγωγός λαμβάνει: (α) πρόσβαση σε έτοιμο βοσκότοπο κατανεμημένο βάσει του Διαχειριστικού Σχεδίου (5.1) και θέση στη συμβολαιακή προμήθεια της μονάδας με εγγυημένη ελάχιστη τιμή· (β) κατοικία από το μητρώο κλειστών σπιτιών με επιδοτούμενο ενοίκιο τριετίας· (γ) τεχνική καθοδήγηση (κτηνίατρος, γεωπόνος, λογιστική)· (δ) εγγύηση θέσης στο σχολείο (Κεφ. 6.4).

Πακέτο Πρώτου Κοπαδιού — απάντηση στο «πώς αποκτά ζώα ένας νέος κτηνοτρόφος»: επιδότηση αγοράς 50–80 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής ανά δικαιούχο μέσω Σχεδίων Βελτίωσης/πριμ Νέων Γεωργών (ενίσχυση έως 80% για νέους παραγωγούς), με προκαταβολή γέφυρας μέσω HDB ή του Ταμείου Ευεργετών Βροσίνας (Κεφ. 10.3), ώστε ο νέος κτηνοτρόφος να μην περιμένει την εκταμίευση για να αγοράσει τα πρώτα ζώα. Η κατασκευή στάβλου/στάνης εντάσσεται στην ίδια επένδυση των 170 χιλ. € ανά εκμετάλλευση (5.1).

5.3 Αμπελώνες

Φύτευση 150 στρεμμάτων σε δύο φάσεις (2027, 2028), προτεραιότητα Ντεμπίνα, κόστους 450 χιλ. €. Απαιτείται εξασφάλιση αδειών φύτευσης από το εθνικό απόθεμα και έλεγχος ένταξης στη ζώνη ΠΟΠ Ζίτσα ή, εναλλακτικά, ΠΓΕ Ηπειρος. Οι αμπελώνες λειτουργούν και ως τοπίο κατά μήκος των διαδρομών επισκεπτών.

5.4 Μητρώο κλειστών κατοικιών και στεγαστικό εργαλείο

Ο φορέας υλοποίησης καταρτίζει μητρώο κλειστών/κενών κατοικιών και προσεγγίζει τους ιδιοκτήτες με σχήμα master lease 9–12 ετών: ο φορέας αναλαμβάνει την ανακαίνιση —υποχρεωτικά υπό τον μορφολογικό κανονισμό του Κεφ. 6.1— και υπεκμισθώνει σε νέους κατοίκους. Κίνητρα ιδιοκτήτη

αναλυτικά στο Κεφ. 6.2. Στόχος: 25 κατοικίες σε μίσθωση έως το 2031 (άνω όριο, όχι δέσμευση, λόγω κατακερματισμού τίτλων — βλ. Κεφ. 12), εκ των οποίων 10 μετατρέπονται σε ξενώνες (Πυλώνας 4).

6. Πυλώνας 3 — Οικιστική αναγέννηση, εμπορικός πυρήνας και σχολείο

6.1 Πρόγραμμα όψεων και στεγών — δεσμευτικός μορφολογικός κανονισμός

Πρόγραμμα αποκατάστασης 20 κατοικιών σε παραδοσιακή ηπειρωτική μορφολογία — λιθεπένδυση όψεων, στέγη είτε με κεραμίδι είτε με γκρίζα λιθόπλακα (ανάλογα με τη στατική κατηγορία του κτιρίου, βλ. παρακάτω), ξύλινα κουφώματα σε ενιαία χρωματική παλέτα — μέσο κόστος αναθεωρημένο σε 37,5 χιλ. € ανά κατοικία (σύνολο 750 χιλ. €, βλ. κατηγοριοποίηση παρακάτω).

> *Αλλαγή προς απλούστευση: το ζητούμενο δεν είναι ένα και μόνο υλικό στέγης παντού, αλλά ενιαίος αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του οικισμού. Το κεραμίδι παραδοσιακού τύπου (καμπύλο, γήινο χρώμα) γίνεται αποδεκτό εξίσου με την γκρίζα λιθόπλακα, εφόσον όλο το χωριό συγκλίνει σε μία λογική παλέτα και όχι σε σύγχρονα υλικά (τσιμέντο εμφανές, μέταλλο, έντονα χρώματα). Αυτό μειώνει σημαντικά το κόστος και τον χρόνο ενίσχυσης στεγών (βλ. Κατηγορία Β/Γ παρακάτω) χωρίς να θυσιάζει την οπτική ενότητα που είναι το πραγματικό ζητούμενο.*

Κατηγοριοποίηση κόστους ανά τύπο κελύφους και στέγης

Δεν είναι όλα τα σπίτια του οικισμού το ίδιο σημείο εκκίνησης. Μια πέτρινη εξωτερική «ντυμένη» επιφάνεια (λιθεπένδυση) πάνω σε συμβατικό κέλυφος μπετόν/σοβά είναι τεχνικά εφικτή —φυσική πέτρα λεπτής κοπής 2–5 εκ., αγκυρωμένη μηχανικά με αεριζόμενο κενό πίσω της— αλλά η στέγη είναι το πραγματικά κρίσιμο σημείο: η βαριά παραδοσιακή γκρίζα λιθόπλακα (80–150+ κιλά/τ.μ.) είναι πολλαπλάσια βαρύτερη από το συνηθισμένο κεραμίδι (40–50 κιλά/τ.μ.) και μια στέγη χτισμένη για κεραμίδι δεν την αντέχει χωρίς ενίσχυση του ξύλινου φέροντος οργανισμού. Το πρόγραμμα υιοθετεί τρεις κατηγορίες κόστους:

- **Κατηγορία Α — ήδη πέτρινο κέλυφος, στέγη σε καλή κατάσταση:** καθαρισμός, αρμολόγημα, στοχευμένη επισκευή· η στέγη παραμένει ως έχει (κεραμίδι ή πέτρα). Ενδεικτικό κόστος ≈20 χιλ. €.
- **Κατηγορία Β — συμβατικό κέλυφος, στέγη διατηρήσιμη:** λιθεπένδυση όψεων + διατήρηση/ανακαίνιση του υπάρχοντος κεραμιδιού σε παραδοσιακό, καμπύλο τύπο και γήινο χρώμα — καμία ανάγκη αλλαγής υλικού στέγης. Ενδεικτικό κόστος ≈37,5 χιλ. € — η νέα βάση υπολογισμού του μέσου όρου.
- **Κατηγορία Γ — συμβατικό κέλυφος, ιδιοκτήτης επιθυμεί λιθόπλακα:** λιθεπένδυση όψεων + αντικατάσταση με λεπτότομη σχιστολιθική πλάκα (1,5–3 εκ.) και, όπου απαιτείται, ενίσχυση τεγίδων/δοκών. Προαιρετική αναβάθμιση, όχι κανόνας — επιλέγεται όταν ο ιδιοκτήτης ή η θέση του ακινήτου (π.χ. πρόσοψη σε κεντρικό σημείο) το δικαιολογεί. Ενδεικτικό κόστος ≈50 χιλ. €.

> *Επιλογή υλικού: όπου ο οικισμός αποκτήσει χαρακτηρισμό παραδοσιακού (Κεφ. 6.1 πιο πάνω), απαιτείται συνήθως πραγματική πέτρα/σχιστόλιθος, όχι συνθετική απομίμηση — και αυτό είναι έτσι κι αλλιώς ορθό για την αξιοπιστία του τουριστικού αφηγήματος. Προϋπόθεση ένταξης κάθε κατοικίας στο πρόγραμμα: υποχρεωτική στατική προμελέτη από πολιτικό μηχανικό που κατατάσσει το κτίριο σε μία από τις τρεις κατηγορίες πριν δεσμευτεί το αντίστοιχο κονδύλι — όχι ενιαία μεταχείριση εκ των προτέρων. Λόγω αυτής της διαφοροποίησης, το μέσο κόστος ανά κατοικία αναθεωρείται προς τα πάνω κατά ≈25% σε σχέση με την αρχική εκτίμηση της Έκδοσης 1.0 (από 30 σε 37,5 χιλ. € μέσο όρο, σύνολο 750 χιλ. € για τις 20 κατοικίες — βλ. Κεφ. 10.1).*

Αλλαγή σε σχέση με την Έκδοση 1.0: ο μορφολογικός κανονισμός (λιθεπένδυση όψεων, στέγη κεραμίδι ή λιθόπλακα σε ενιαία λογική, ξύλινα κουφώματα) δεν είναι πλέον απλός «οδηγός» αλλά δεσμευτικός όρος επιλεξιμότητας — εντάσσεται ρητά ως ρήτρα σε κάθε σύμβαση master lease και ως προϋπόθεση εκταμίευσης κάθε επιδότησης ανακαίνισης του προγράμματος. Παράλληλα, ο φορέας υποβάλλει αίτημα χαρακτηρισμού της Βροσίνας ως παραδοσιακού οικισμού (Π.Δ. ΥΠΕΝ/ΥΠΠΟ), ώστε ο κανονισμός να

αποκτήσει ισχύ νόμου και να δεσμεύει και επεμβάσεις εκτός του προγράμματος — χωρίς τον χαρακτηρισμό, ο κανονισμός ισχύει μόνο συμβατικά για όσα ακίνητα μπαίνουν στο πρόγραμμα.

6.2 Κίνητρα ιδιοκτητών ακινήτων

- Επιδότηση ενοικίου προς τον ενοικιαστή (νέο παραγωγό/εργαζόμενο) για την πρώτη τριετία — ήδη μέρος του πακέτου εγκατάστασης (Κεφ. 5.2), έμμεσο όφελος στον ιδιοκτήτη μέσω σταθερής μίσθωσης.
- **Απαλλαγή δημοτικών τελών/ΤΑΠ** για ακίνητα ενταγμένα στο μητρώο μίσθωσης — εφικτό άμεσα, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς ανάγκη εθνικής νομοθετικής αλλαγής.
- **Αίτημα φορολογικής απαλλαγής εισοδήματος ενοικίου** προς το Υπουργείο Οικονομικών, στο πρότυπο υφιστάμενων κινήτρων τύπου «Ανακαινίζω–Νοικιάζω»: μειωμένος ή μηδενικός συντελεστής φόρου εισοδήματος επί του εισοδήματος από ενοίκιο για ιδιοκτήτες ενταγμένους σε επίσημο πρόγραμμα αναζωογόνησης ορεινού οικισμού. Αυτό είναι ανοιχτό αίτημα προς νομοθετική ρύθμιση (Παράρτημα Γ), όχι δεδομένο σήμερα.

6.3 Εμπορικός πυρήνας Βροσίνας

Ο οικισμός διατηρεί ισόγειους χώρους πρώην ενεργών επιχειρήσεων — 2 καφενεία, 2 φούρνοι, 2 πρατήρια καυσίμων με σωζόμενη υποδομή (δεξαμενές, αντλίες) — απόθεμα ανάλογο των κλειστών κατοικιών, σήμερα αναξιοποίητο, καθώς και ένα ήδη ενεργό, ιδιωτικής εκμετάλλευσης παράρτημα ΕΛΤΑ που λειτουργεί ως φυσική άγκυρα καθημερινότητας. Ο φορέας εντάσσει τους κλειστούς χώρους στο ίδιο μητρώο και τον ίδιο μορφολογικό κανονισμό (6.1), τους ανακαινίζει ελαφρά, και τους παραχωρεί σε νέους επιχειρηματίες ή επιστρέφοντες κατοίκους. Ως ισχυρό κίνητρο πρώτου κύματος, τα δύο καφενεία παραχωρούνται αρχικά χωρίς ενοίκιο για τα πρώτα δύο έτη λειτουργίας, με μόνη υποχρέωση τη διατήρηση σε λειτουργία και την τήρηση του μορφολογικού κανονισμού. Η πλήρης αδειοδότηση των πρατηρίων καυσίμων εξετάζεται ξεχωριστά λόγω ειδικών κανονισμών, αλλά η ύπαρξη υποδομής (αντί εκ του μηδενός κατασκευής) μειώνει σημαντικά το κόστος επανεκκίνησης. Η επανασύσταση αυτής της «εμπορικής γειτονιάς» δεν είναι διακοσμητική: χωρίς αυτήν, οι νέοι κάτοικοι εργάζονται στη Βροσίνα αλλά ψωνίζουν αλλού — η καθημερινότητα, όχι μόνο η δουλειά, πρέπει να χωράει στο χωριό. Ενδεικτικό κόστος: 180 χιλ. € για το σύνολο των χώρων, χρηματοδοτούμενο από LEADER τοπικής επιχειρηματικότητας και το Ταμείο Ευεργετών Βροσίνας.

6.4 Το κλειστό σχολείο — δύο πιθανές ζωές

Το δημοτικό σχολείο της Βροσίνας (3 αίθουσες) είναι σήμερα κλειστό, όχι υπολειτουργικό — διόρθωση σε σχέση με προηγούμενη εκδοχή του παρόντος σχεδίου. Αυτό ανοίγει δύο, όχι αντικρουόμενες, κατευθύνσεις. Πρώτη προτεραιότητα, άμεσα αξιοποιήσιμη: το κτίριο στεγάζει το Εργαστήρι Παραδοσιακών Τεχνιτών (Κεφ. 6.5) — τρεις αίθουσες αρκούν για θεωρητική διδασκαλία, αποθήκη υλικών/εργαλείων και μικρό εργαστήριο επεξεργασίας πέτρας, με την πρακτική άσκηση να γίνεται απευθείας πάνω στα σπίτια και τα καταστήματα του προγράμματος. Δεύτερη, μεσοπρόθεσμη κατεύθυνση: εφόσον ο πληθυσμός παιδιών αυξηθεί αρκετά από τις νέες οικογένειες του προγράμματος (Πυλώνας 2), το κτίριο επιστρέφει σε χρήση δημοτικού σχολείου, με αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας για υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς προστασίας ολιγοθέσιων ορεινών σχολείων. Μέχρι τότε, εξετάζεται συνεργασία μεταφοράς μαθητών με όμορα σχολεία της Δ.Ε. Μολοσσών.

6.5 Εργαστήρι παραδοσιακών τεχνιτών — «Σχολή Πετράδων»

Το σχέδιο ιδρύει Εργαστήρι Παραδοσιακών Τεχνών Βροσίνας («Σχολή Πετράδων», κόστος ίδρυσης και διετούς λειτουργίας: 280 χιλ. €) στο κτίριο του κλειστού σχολείου, σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ, με πρακτική άσκηση απευθείας στα έργα όψεων και στεγών του προγράμματος — τα σπίτια και τα καταστήματα του χωριού γίνονται το εργοτάξιο-σχολείο, και το ίδιο το πρόγραμμα ανακαίνισης λειτουργεί ως η πρώτη πηγή παραγγελιών των αποφοίτων. Στόχος: 12 πιστοποιημένοι τεχνίτες λιθοδομής/λιθεπένδυσης έως το 2029, ικανοί να δώσουν στο σύνολο του οικισμού —όχι μόνο στα 20 σπίτια του προγράμματος— τον ενιαίο

αρχιτεκτονικό χαρακτήρα που στοχεύει το Κεφ. 6.1. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται κατάρτιση σε τυροκομία, οινολογία-κελάρι και επαγγέλματα φιλοξενίας (σύνολο προγραμμάτων κατάρτισης: 180 χιλ. €).

7. Πυλώνας 4 — Τουρισμός: θρησκευτικός, αρχαιολογικός, φυσιολατρικός, αγροτουρισμός

Το προϊόν στηρίζεται σε τέσσερις διακριτές αλλά γεωγραφικά συνδεδεμένες ταυτότητες, όλες προσβάσιμες μέσα από τον ίδιο πεζόδρομο: τον φυσιολατρικό (ποτάμι, φαράγγι), τον θρησκευτικό (μονή, ναός), τον αρχαιολογικό (γεφύρι 1605, θέσεις ευρύτερης περιοχής), και τον αγροτουριστικό (τυροκομείο, οινοποιείο, ξενώνες). Η δύναμη του προορισμού είναι ακριβώς αυτός ο συνδυασμός — ένας επισκέπτης έχει λόγο να μείνει δύο ημέρες, όχι μία.

7.1 Φυσιολατρικός άξονας: το ποτάμι

Κεντρικό δημόσιο έργο: ανάπλαση της κοίτης και της παραποτάμιας ζώνης, περιπατητικός πεζόδρομος από τον οικισμό έως τον ναό της Αγίας Παρασκευής, ανάδειξη και φωτισμός του πέτρινου γεφυριού του 1605, σημεία θέας, πινακίδες ερμηνείας. Εκτιμώμενο κόστος: 950 χιλ. €. Προαπαιτούμενα: οριοθέτηση υδατορέματος, περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνη γνώμη Εφορείας Αρχαιοτήτων, αντιπλημμυρική τεκμηρίωση, προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ.

Αισθητικό πρότυπο ανάπλασης

Ως πρότυπο αναφοράς για τη διαμόρφωση χρησιμοποιείται η τυπική εικόνα ηπειρωτικού μονότοξου γεφυριού με δευτερεύον πλημμυρικό τόξο στη βάση: πέτρα με τη φυσική της πατίνα και βρύα —όχι καθαρισμένη ή αρμολογημένη σαν καινούρια—, κατάστρωμα χωρίς έντονα σύγχρονα κιγκλιδώματα, χαλικώδης όχθη διατηρημένη ως άτυπο σημείο πρόσβασης στο νερό αντί για διαμορφωμένο τσιμεντένιο μονοπάτι, διατήρηση των υπαρχόντων γερασμένων δέντρων όσο πιο κοντά στη γέφυρα γίνεται, και επιδίωξη ορατής διαύγειας νερού ως δείκτης επιτυχίας της ανάπλασης της κοίτης. Η αρχή είναι η ελάχιστη δυνατή παρέμβαση: το έργο τεκμηριώνει και σταθεροποιεί, δεν «ομορφαίνει» με σύγχρονα υλικά. Όπου η προσβασιμότητα ΑμεΑ ή η ασφάλεια απαιτούν παρέμβαση (π.χ. στο κατάστρωμα ή σε απότομα σημεία της όχθης), αυτή σχεδιάζεται διακριτικά και αναστρέψιμη, ώστε να μην αλλοιώνει τον χαρακτήρα του μνημείου.

7.2 Θρησκευτικός και αρχαιολογικός άξονας

Η Μονή της Παναγίας Ραϊδιώτισσας, ο ναός της Αγίας Παρασκευής και το δίκτυο μονών της ευρύτερης περιοχής συνθέτουν προσκυνηματική διαδρομή μισής έως μίας ημέρας. Προβλέπεται μελέτη στερέωσης-ανάδειξης της Ραϊδιώτισσας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων και την οικεία Ιερά Μητρόπολη, διαμόρφωση πρόσβασης, ένταξη σε δίκτυα προσκυνηματικού τουρισμού, ημερολόγιο εκδηλώσεων με άγκυρα το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής (26 Ιουλίου). Παράλληλα, το γεφύρι του 1605 και οι αρχαιολογικές θέσεις της ευρύτερης περιοχής (Παράρτημα Γ — προς πλήρη καταγραφή με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων) εντάσσονται στην ίδια διαδρομή ερμηνείας, ώστε ο επισκέπτης να διαβάζει τον τόπο ως ενιαία ιστορική αφήγηση — γέφυρα, μονή, οικισμός — και όχι ως τρία ασύνδετα σημεία.

7.3 Αγροτουρισμός και φιλοξενία — αναθεωρημένα, συντηρητικά μεγέθη

Δέκα ξενώνες σε αποκατεστημένες παραδοσιακές κατοικίες (μέση επένδυση 100 χιλ. €, σύνολο 1,0 εκατ. €, περ. 40 κλίνες). Το προϊόν δένει με την παραγωγή: επισκέψιμο τυροκομείο-οινοποιείο, μαθήματα τυροκομίας, τρύγος, πακέτα «ποτάμι + μονή + κελάρι».

Σημείωση συντηρητικότητας: τα προηγούμενα μεγέθη ωριμότητας (4.500 διανυκτερεύσεις, 15.000 επισκέπτες) βασίζονταν σε αισιόδοξη υπόθεση πληρότητας 30–35% χωρίς διασταύρωση με συγκρίσιμα δεδομένα αγοράς. Το βασικό σενάριο του παρόντος σχεδίου υιοθετεί πληρότητα ≈22% και στοχεύει σε 2.800 διανυκτερεύσεις/έτος και 9.000 επισκέπτες διαδρομών/έτος στο βασικό σενάριο· τα προηγούμενα μεγέθη παραμένουν ως αισιόδοξο σενάριο (πλήρες εύρος στο Κεφ. 10.2). Πριν την οριστικοποίηση της

επένδυσης στους ξενώνες, συνιστάται τυπική μελέτη αγοράς με συγκριτικά στοιχεία αντίστοιχων μονάδων αγροτουρισμού στην ορεινή Ήπειρο (Ζαγοροχώρια, Κόνιτσα).

8. Διακυβέρνηση, ιδιοκτησία και προστασία του εγχειρήματος

Αυτό είναι το πιο κρίσιμο κεφάλαιο του σχεδίου. Η εμπειρία διδάσκει δύο πράγματα εξίσου σκληρά: χωρίς φορέα με πλήρη απασχόληση, τα σχέδια μένουν στα συρτάρια· και χωρίς καταστατική θωράκιση, ακόμη και ένα επιτυχημένο εγχείρημα μπορεί να αλωθεί —είτε μέσω πολιτικών διορισμών σε καίριες θέσεις, είτε μέσω κερδοσκοπικής υπερχρέωσης ή εχθρικής εξαγοράς. Η αρχιτεκτονική που ακολουθεί έχει σχεδιαστεί ρητά ώστε κανένας ενιαίος παίκτης —δημόσιος ή ιδιωτικός— να μην μπορεί μόνος του να αποφασίσει για την τύχη της περιουσίας, ενώ παράλληλα η κοινότητα και ο Δήμος εισπράττουν ως τέτοιοι, όχι μόνο μέσω μισθών.

8.1 Αρχιτεκτονική φορέων

- **Σύμφωνο «Βροσίνα 2031»:** προγραμματική συμφωνία-ομπρέλα μεταξύ Δήμου Ζίτσας, Περιφέρειας Ηπείρου, Τ.Α.ΕΘ.Α./ΥΠΕΘΑ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ιεράς Μητρόπολης, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τοπικών συλλόγων, με ετήσια δημόσια λογοδοσία.
- **Φορέας υλοποίησης δημόσιου σκέλους:** ο αναπτυξιακός βραχίονας του Δήμου Ζίτσας (Ήπειρος Α.Ε. ή Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ν.4674/2020). Αναλαμβάνει ωρίμανση δημόσιων έργων, τράπεζα γης, master lease κατοικιών/καταστημάτων, τεχνική υποστήριξη παραγωγών, DMO.
- **«Βροσίνα Αγροδιατροφική ΚΟΙΝΣΕΠ»:** ο πυρήνας ιδιοκτησίας του παραγωγικού πυλώνα (τυροκομείο-οινοποιείο) — αναλύεται στο 8.2.
- **«Ταμείο Ευεργετών Βροσίνας» (ΑΜΚΕ):** δωρεές αποδήμων και χορηγίες, με διαφανή στόχευση σε συγκεκριμένα έργα και ρόλο γέφυρας ρευστότητας (Κεφ. 10.3).
- **«Ενεργειακή Κοινότητα Βροσίνας»:** αναλύεται στο 8.4.

8.2 Ιδιοκτησιακό σχήμα του αγροδιατροφικού πυλώνα — ποιος βάζει τι, ποιος παίρνει τι

Προτείνεται δομή δύο επιπέδων. Πρώτο επίπεδο: «Βροσίνα Αγροδιατροφική ΚΟΙΝΣΕΠ Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας» (ν.4430/2016) ως μητρικός φορέας-θεματοφύλακας — νομική μορφή που εκ κατασκευής υποχρεούται να επανεπενδύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της και δεν διαλύεται εύκολα προς ίδιον όφελος μεμονωμένων μελών, ακριβώς η «ασπίδα» που ζητήθηκε. Δεύτερο επίπεδο: εμπορική θυγατρική (ΙΚΕ ή Α.Ε. ειδικού σκοπού), ελεγχόμενη από την ΚΟΙΝΣΕΠ, που διεξάγει την καθημερινή εμπορική δραστηριότητα (πωλήσεις, συμβάσεις, εξαγωγές) — απαραίτητη γιατί μια καθαρή ΚΟΙΝΣΕΠ είναι λιγότερο ελκυστική σε τραπεζική χρηματοδότηση και στρατηγικό επενδυτή απ' ό,τι μια εμπορική εταιρεία, ενώ η μητρική ΚΟΙΝΣΕΠ κρατά τον έλεγχο.

Ενδεικτική σύνθεση συμμετοχών στη θυγατρική: Αγροδιατροφικός Συνεταιρισμός Βροσίνας (παραγωγοί-προμηθευτές γάλακτος/σταφυλιού) ≈30% · Δήμος Ζίτσας/Αναπτυξιακός Οργανισμός ≈20% («δημοτική μερίδα» — εξασφαλίζει ότι ο Δήμος εισπράττει μέρισμα ως θεσμός, όχι μόνο μέσω φόρων) · στρατηγικός εταίρος του κλάδου (γαλακτοβιομηχανία/οινοποιία) ≈35% (τεχνογνωσία, δίκτυο διάθεσης, κεφάλαιο) · Ταμείο Ευεργετών Βροσίνας/διασπορά ≈15% (μικροεπενδυτές).

- **Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ):** ΔΕΝ γίνεται μέτοχος — ως δημόσιος εκπαιδευτικός φορέας δεν μπορεί να συμμετέχει σε ιδιωτική εμπορική εταιρεία. Συμμετέχει ως συμβεβλημένος τεχνικός εταίρος (σύμβαση παροχής υπηρεσιών/πρακτικής άσκησης), με δικαίωμα γνωμοδότησης σε θέματα ποιότητας.
- **ΥΠΕΘΑ/Τ.Α.ΕΘ.Α.:** δεν γίνεται μέτοχος (η στρατιωτική ακίνητη περιουσία δεν προβλέπεται νομικά να μετατρέπεται σε μετοχικό κεφάλαιο ιδιωτικής εταιρείας). Το ισοδύναμο του «να παίρνει κι αυτό από τα κέρδη» επιτυγχάνεται μέσω του ανταλλάγματος παραχώρησης: αντί σταθερού ετήσιου

μισθώματος, προτείνεται μεταβλητό αντάλλαγμα 2–3% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της μονάδας. Αυτό συνδέει άμεσα το όφελος του Δημοσίου με την επιτυχία του εγχειρήματος, χωρίς να απαιτεί μετοχική συμμετοχή. Σημειώνεται ρητά ως πρόταση διαπραγμάτευσης προς νομική επιβεβαίωση με το Τ.Α.ΕΘ.Α. — όχι δεδομένο (Παράρτημα Γ).

- **Υποχρεωτική κοινοτική μερίδα ανεξαρτήτως μετοχικής σύνθεσης:** το καταστατικό της ΚΟΙΝΣΕΠ ορίζει ότι τουλάχιστον 15% των καθαρών κερδών διανέμεται υποχρεωτικά σε «Τοπικό Ταμείο Ανάπτυξης Βροσίνας», υπό κοινοτικό/δημοτικό έλεγχο, ανεξάρτητα από το ποιος κατέχει τι ποσοστό μετοχών. Έτσι το χωριό εισπράττει ως κοινότητα, όχι μόνο μέσω μισθών εργαζομένων.

8.3 Ρήτρες προστασίας — η «ασπίδα» έναντι αλλοίωσης

- Κανένας μεμονωμένος μέτοχος δεν μπορεί να κατέχει άνω του 40% της θυγατρικής — αποτρέπει μονομερή έλεγχο από στρατηγικό εταίρο ή οποιονδήποτε τρίτο.
- Αυξημένη πλειοψηφία 75%+ του εποπτικού συμβουλίου απαιτείται για: πώληση ή ενεχυρίαση γης/εγκαταστάσεων, αλλαγή αντικειμένου δραστηριότητας, είσοδο ή έξοδο βασικού μετόχου, διάλυση της εταιρείας.
- Δικαίωμα πρώτης άρνησης (right of first refusal) υπέρ του Συνεταιρισμού και του Δήμου από κοινού σε κάθε μεταβίβαση μεριδίων τρίτου — εμποδίζει εχθρική εξαγορά μέσω σιωπηρής συγκέντρωσης μετοχών.
- **Διάκριση εποπτείας από εκτέλεση:** Εποπτικό Συμβούλιο (εκπρόσωποι Συνεταιρισμού, Δήμου, στρατηγικού εταίρου, Ταμείου Ευεργετών) εγκρίνει στρατηγική, προϋπολογισμό και τις αποφάσεις της αυξημένης πλειοψηφίας· η καθημερινή διοίκηση (Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Παραγωγής) επιλέγεται αποκλειστικά μέσω ανοιχτής διαδικασίας με τεχνικά/επαγγελματικά κριτήρια. Το καταστατικό απαγορεύει ρητά την τοποθέτηση προσώπων σε αυτές τις δύο θέσεις με πολιτικό ή κομματικό κριτήριο.
- Ανώτατο όριο μόχλευσης (καθαρός δανεισμός/EBITDA)· καμία υποθήκευση του παραχωρημένου ακινήτου χωρίς ομόφωνη έγκριση του εποπτικού συμβουλίου — φράγμα στην κερδοσκοπική υπερχρέωση.

> *Το σύνολο αυτών των ρητρών πρέπει να ενσωματωθεί στο ιδρυτικό καταστατικό της ΚΟΙΝΣΕΠ/θυγατρικής με τη συνδρομή εταιρικού νομικού συμβούλου πριν τη σύσταση — το παρόν κείμενο περιγράφει τον σχεδιασμό, όχι το τελικό νομικό κείμενο.*

8.4 Ενεργειακή Κοινότητα Βροσίνας — η «επιδοτούμενη ενέργεια»

Ο νόμος 4513/2018 επιτρέπει τη σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων στις οποίες συμμετέχουν Δήμοι, συνεταιρισμοί και πολίτες, με δυνατότητα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net-metering) μεταξύ φωτοβολταϊκού σταθμού και πολλαπλών σημείων κατανάλωσης. Προτείνεται «Ενεργειακή Κοινότητα Βροσίνας» με μέλη τον Δήμο, την ΚΟΙΝΣΕΠ, τον Συνεταιρισμό παραγωγών και ενδιαφερόμενους κατοίκους, η οποία εγκαθιστά φωτοβολταϊκά στις στέγες του στρατοπέδου (≈150 kWp, κόστος ≈350 χιλ. €) και συμψηφίζει την παραγωγή με την κατανάλωση της μονάδας τυροκομείου-οινοποιείου και, δευτερευόντως, με κατοικίες μελών. Το πλεόνασμα ενέργειας πωλείται, με τα έσοδα να κατανέμονται στα μέλη της κοινότητας. Αποτέλεσμα: μειωμένο ενεργειακό κόστος λειτουργίας για τη μονάδα (βελτιώνει το περιθώριο κέρδους της) και πρόσθετο, διαρκές εισόδημα για όσους κατοίκους/φορείς συμμετέχουν — πραγματικό, νομικά υπαρκτό όχημα για αυτό που περιγράφηκε ως «επιδοτούμενη ενέργεια».

8.5 Πρότυπο κοπάδι και αμπελώνας ιδιοκτησίας της μονάδας

Η ΚΟΙΝΣΕΠ/θυγατρική διατηρεί δικό της μικρό πρότυπο κοπάδι (≈80–100 ζώα) και πρότυπο αμπελώνα (≈10–15 στρέμματα), χρηματοδοτούμενα εντός του CAPEX των μονάδων (Κεφ. 10.1). Ρόλος: (α) απόθεμα ασφαλείας πρώτης ύλης στα πρώτα, πιο ευάλωτα έτη, πριν ωριμάσουν οι ανεξάρτητοι παραγωγοί· (β) πεδίο πρακτικής άσκησης για σπουδαστές της Γαλακτοκομικής Σχολής και νέους

κτηνοτρόφους/αμπελουργούς· (γ) επίδειξη βέλτιστων πρακτικών παραγωγής προς τους συμβεβλημένους παραγωγούς.

9. Χρηματοδοτικό σχέδιο — πηγές και εργαλεία

Η στρατηγική χρηματοδότησης ακολουθεί τον κανόνα «σωστό έργο στο σωστό ταμείο»: τα δημόσια έργα υποδομής σε ΠεΠ, LEADER δημοσίου χαρακτήρα, Πράσινο Ταμείο και τομεακά προγράμματα· οι παραγωγικές επενδύσεις σε ΚΑΠ, LEADER ιδιωτικού χαρακτήρα και Αναπτυξιακό Νόμο· η στέγαση, ο εμπορικός πυρήνας και οι δεξιότητες σε εθνικά στεγαστικά εργαλεία, τοπική επιχειρηματικότητα LEADER και ΕΚΤ+/ΔΥΠΑ· η ενέργεια σε Πράσινο Ταμείο/ΑΠΕ και ίδια κεφάλαια της Ενεργειακής Κοινότητας· και οι δωρεές της διασποράς σε έργα-σύμβολα.

Εργαλείο	Τι χρηματοδοτεί στο σχέδιο	Ένταση ενίσχυσης	Κατάσταση 8/2026 — ενέργεια
LEADER / ΤΑΠΤοΚ ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027 (ΟΤΔ: Ήπειρος Α.Ε.)	Ξενώνες, μικρή μεταποίηση, εστίαση, εμπορικός πυρήνας, δημόσια έργα ανάπλασης μικρής κλίμακας, πολιτισμός	Ιδιωτικά έως 65–80% κατά κατηγορία· δημόσια έως 100%	Νέα εγκύκλιος ΥΠΑΑΤ 7/2026· πρώτες προσκλήσεις Ηπείρου εντός 2026 — άμεση προετοιμασία φακέλων
ΣΣ ΚΑΠ: Σχέδια Βελτίωσης (Π3-73-2.1/2.2/2.6)	Στάβλοι, αμελκτήρια, εξοπλισμός, ΑΠΕ, διαχείριση αποβλήτων, εγκατάσταση αμπελώνων, Πακέτο Πρώτου Κοπαδιού	Κλιμακούμενη, προσαυξήσεις για νέους γεωργούς	Πρόσκληση 260+ εκατ. € σε τελική φάση· υποβολές από Σεπτέμβριο 2026
ΣΣ ΚΑΠ: Εγκατάσταση Νέων Γεωργών	Πριμ πρώτης εγκατάστασης 12 νέων παραγωγών	Κατ' αποκοπή πριμ ανά δικαιούχο	Προεγγραφή υποψηφίων στο πρόγραμμα εγκατάστασης
Αναπτυξιακός Ν.4887/2022 — Αγροδιατροφή/Μεταποίηση	Γαλακτοκομική μονάδα, οινοποιείο	Έως 75% κατά ΧΠΕ 2022–2027	Καθεστώτα 2026 σε ενεργοποίηση· εξέταση Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης
Αναπτυξιακός Ν.4887/2022 — Εναλλακτικός Τουρισμός	Συγκρότημα αγροτουρισμού εφόσον επιλέξιμο μέγεθος	Έως 75% κατά ΧΠΕ	Παρακολούθηση προκηρύξεων 2026–2027
ΠεΠ «Ήπειρος» 2021–2027 (ΕΤΠΑ/ΕΚΤ+)	Ανάπλαση κοίτης-πεζόδρομος, ανάδειξη γεφυριού/μονής, τοπικές υποδομές	Δημόσια έργα έως 100%	Συνεννόηση με ΕΥΔ Ηπείρου
Interreg VI-A Ελλάδα–Αλβανία 2021–2027	Διασυνοριακές δράσεις φυσιολατρικού τουρισμού, σήμανση, προβολή	Έως 100%	Ένταξη σε επόμενες προσκλήσεις
Πράσινο Ταμείο / ΑΠΕ	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, φωτοβολταϊκά Ενεργειακής Κοινότητας	Κατά πρόσκληση	Ετήσιες προσκλήσεις — υποβολή από Δήμο/Ενεργειακή Κοινότητα
ΥΠΠΟ / Εφορεία Αρχαιοτήτων	Στερέωση-ανάδειξη Μονής Ραϊδιώτισσας, γεφύρι 1605	Δημόσια χρηματοδότηση / προγραμματικές συμβάσεις	Προγραμματική σύμβαση Δήμου–ΥΠΠΟ–Περιφέρειας
Τ.Α.ΕΘ.Α. / ΥΠΕΘΑ	Παραχώρηση κατά χρήση πρώην	Εισφορά ακινήτου·	Αίτημα Δήμου με

Εργαλείο	Τι χρηματοδοτεί στο σχέδιο	Ένταση ενίσχυσης	Κατάσταση 8/2026 — ενέργεια
	στρατοπέδου (25+ έτη)	αντάλλαγμα βλ. Κεφ. 8.2	master plan — πρώτη ενέργεια
Εθνικά στεγαστικά εργαλεία («Ανακαινίζω–Νοικιάζω», «Εξοικονομώ»)	Ανακαινίσεις κατοικιών και εμπορικού πυρήνα προς μίσθωση	Κατά τους ενεργούς κύκλους	Χαρτογράφηση ενεργών κύκλων ανά έτος
ΔΥΠΑ / ΕΚΤ+	Κατάρτιση τεχνιτών, τυροκόμων, στελεχών φιλοξενίας	Έως 100% κόστους κατάρτισης	Σχεδιασμός προγραμμάτων — έναρξη 2027
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB)	Κεφάλαιο κίνησης, γέφυρες ρευστότητας, Πακέτο Πρώτου Κοπαδιού	Εγγυοδοσία/ επιδότηση επιτοκίου	Ένταξη στα τρέχοντα εγγυοδοτικά εργαλεία
Διασπορά — «Ταμείο Ευεργετών Βροσίνας»	Έργα-σύμβολα: γεφύρι, μονή, πλατεία, σχολείο, εμπορικός πυρήνας	Δωρεές	Ίδρυση ΑΜΚΕ, καμπάνια — έναρξη με πρώτη ορατή εργολαβία

> *Κανόνας συμβατότητας: κάθε δαπάνη χρηματοδοτείται από ένα και μόνο εργαλείο (απαγόρευση διπλής χρηματοδότησης).*

10. Οικονομικό μοντέλο πενταετίας (σενάρια)

10.1 Επενδυτικό πρόγραμμα (CAPEX)

Ενότητα επένδυσης	Ποσό (€)	Κύρια πηγή	Ενδεικτική δημόσια συμμετοχή
Α. Δημόσιες υποδομές			
Αναβάθμιση υποδομών στρατοπέδου	600.000	ΠεΠ / LEADER δημόσιο / ΥΠΕΣ	100%
Ανάπλαση κοίτης, πεζόδρομος, ανάδειξη γεφυριού	950.000	ΠεΠ / Interreg / Πράσινο Ταμείο	100%
Δημόσιος χώρος οικισμού	350.000	Πράσινο Ταμείο / ΥΠΕΣ	100%
Μελέτες ωρίμανσης, αδειοδοτήσεις, νομική τακτοποίηση τίτλων	350.000	Τεχνική βοήθεια / Δήμος / Περιφέρεια	100%
Μερικό σύνολο Α	2.250.000		
Β. Παραγωγικές επενδύσεις			
Γαλακτοκομική μονάδα	1.650.000	Αναπτυξιακός / ΚΑΠ μεταποίηση	50–75%
Οινοποιείο	1.000.000	Αναπτυξιακός / LEADER	50–75%
12 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (με Πακέτο Πρώτου Κοπαδιού)	2.040.000	Σχέδια Βελτίωσης + πριμ Νέων Γεωργών	50–80%
Αμπελώνες 150 στρ.	450.000	Σχέδια Βελτίωσης	50–70%
10 ξενώνες σε παραδοσιακές κατοικίες	1.000.000	LEADER ιδιωτικά	έως 65%
Μερικό σύνολο Β	6.140.000		

Ενότητα επένδυσης	Ποσό (€)	Κύρια πηγή	Ενδεικτική δημόσια συμμετοχή
Γ. Οικιστική αναγέννηση, εμπόριο και δεξιότητες			
Πρόγραμμα όψεων/στεγών 20 κατοικιών (3 κατηγορίες κόστους, Κεφ. 6.1)	750.000	Στεγαστικά εργαλεία / LEADER / ευεργέτες	60–80%
Εμπορικός πυρήνας (5–6 χώροι)	180.000	LEADER τοπική επιχειρηματικότητα / ευεργέτες	50–65%
Εργαστήρι παραδοσιακών τεχνιτών	280.000	ΔΥΠΑ / ΕΚΤ+ / χορηγίες	80–100%
Κατάρτιση (τυροκομία, οινολογία, φιλοξενία)	180.000	ΔΥΠΑ / ΕΚΤ+	100%
Ταυτότητα προορισμού, DMO, ψηφιακή προβολή	150.000	LEADER / Interreg / ιδιωτικά	50–100%
Μερικό σύνολο Γ	1.540.000		
Δ. Ενέργεια και απόθεμα ασφαλείας παραγωγής			
Φωτοβολταϊκά Ενεργειακής Κοινότητας (≈150 kWp)	350.000	Πράσινο Ταμείο / ΑΠΕ Σχεδίων Βελτίωσης / ίδια κεφάλαια	50–70%
Πρότυπο κοπάδι και αμπελώνας μονάδας	170.000	Εντός επενδυτικού σχήματος μονάδων (Β)	ίδιο με μονάδα
Μερικό σύνολο Δ	520.000		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	10.450.000	≈ 63% δημόσιοι/κοινοτικοί πόροι · ≈ 37% ιδιωτικά-συνεταιριστικά κεφάλαια	

10.2 Πορεία εσόδων και απασχόλησης — τρία σενάρια

Σε απάντηση στην εύλογη ένσταση ότι τα προηγούμενα μεγέθη ήταν αισιόδοξα και μη διασταυρωμένα με στοιχεία αγοράς, η παρούσα έκδοση παρουσιάζει ρητά τρία σενάρια αντί ενός. Το «βασικό» είναι αυτό που χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό κεφαλαιακών αναγκών· το «συντηρητικό» δείχνει τη βιωσιμότητα ακόμη και σε δυσμενή εκκίνηση· το «αισιόδοξο» αντιστοιχεί στα αρχικά μεγέθη της Έκδοσης 1.0.

Μέγεθος (έτος ωριμότητας)	Συντηρητικό	Βασικό	Αισιόδοξο
Επεξεργαζόμενο γάλα (τν/έτος)	400	600	900
Παραγωγή οίνου (φιάλες/έτος)	25.000	45.000	70.000
Διανυκτερεύσεις/έτος	1.800	2.800	4.500
Επισκέπτες διαδρομών/μνημείων ετησίως	6.000	9.000	15.000
Κύκλος εργασιών οικοσυστήματος έτους 5 (€)	1.800.000	2.550.000	3.400.000
Άμεσες θέσεις εργασίας έτους 5	38	50	58
EBITDA οικοσυστήματος έτους 5 (€/έτος)	0,28–0,35 εκατ.	0,40–0,50 εκατ.	0,55–0,70 εκατ.

> *Τα παραπάνω παραμένουν υποθέσεις σχεδιασμού. Πριν την οριστικοποίηση της κατανομής CAPEX ανά μονάδα (ιδίως γαλακτοκομείο, οινοποιείο, ξενώνες), συνιστάται τυπική μελέτη βιωσιμότητας/έρευνα αγοράς με συγκριτικά στοιχεία αντίστοιχων μονάδων στην Ήπειρο, ώστε το «βασικό σενάριο» να ενημερωθεί με πραγματικά δεδομένα ζήτησης και όχι μόνο με αναλογική εκτίμηση δυναμικότητας.*

10.3 Ενδεικτική πορεία σωρευτικής απασχόλησης — βασικό σενάριο

Έτος	Κύκλος εργασιών (€)	Άμεσες θέσεις (σωρευτικά)	Βασικά ορόσημα
1 (2026–27)	—	6	Παραχώρηση ακινήτου, σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ, μελέτες, πρώτες εντάξεις
2 (2027–28)	330.000	16	Πρώτες εγκαταστάσεις κτηνοτρόφων (Πακέτο Πρώτου Κοπαδιού), φύτευση αμπελώνων Α΄, εκκίνηση Ενεργειακής Κοινότητας
3 (2028–29)	950.000	30	Δοκιμαστική λειτουργία τυροκομείου, 4 ξενώνες, 2 καταστήματα εμπορικού πυρήνα, παράδοση έργου κοίτης
4 (2029–30)	1.750.000	44	Πλήρης λειτουργία μονάδων, 8 ξενώνες, 4 καταστήματα, πιστοποιήσεις
5 (2030–31)	2.550.000	50	Ωριμότητα βασικού σεναρίου: 600 τν γάλα, 45.000 φιάλες, 10 ξενώνες, 5 καταστήματα

10.4 Γέφυρες ρευστότητας

Τα κύρια εργαλεία χρηματοδότησης (LEADER, Σχέδια Βελτίωσης, Αναπτυξιακός Νόμος) αποζημιώνουν εκ των υστέρων, με υστέρηση 6–12 μηνών ανά αίτημα. Το σχέδιο προβλέπει τριπλή διασφάλιση: (α) βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό με εγγύηση HDB για τη γέφυρα δαπάνης-εκταμίευσης, συμπεριλαμβανομένου του Πακέτου Πρώτου Κοπαδιού· (β) τμηματοποίηση έργων σε μικρότερες, αυτοτελώς πληρωτέες φάσεις· (γ) απόθεμα ρευστότητας μέσω του Ταμείου Ευεργετών Βροσίνας. Το κόστος εγγυοδοσίας/τόκων εντάσσεται στο λειτουργικό κόστος κάθε υπο-έργου.

11. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Περίοδος	Ορόσημα
Ε1 · Σεπ–Δεκ 2026	Απόφαση Δ.Σ. Ζίτσας και Σύμφωνο «Βροσίνα 2031» · αίτημα παραχώρησης με master plan και σχήμα διακυβέρνησης (Κεφ. 8) · μητρώο κλειστών κατοικιών ΚΑΙ καταστημάτων · προετοιμασία φακέλων LEADER/Σχεδίων Βελτίωσης
Ε2 · Α΄ εξάμ. 2027	Πρωτόκολλο παραχώρησης στρατοπέδου με ρήτρα ανταλλάγματος επί τζίρου · σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ και καταστατική ενσωμάτωση ρητρών προστασίας (Κεφ. 8.3) · έγκριση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης · μνημόνιο Γαλακτοκομικής Σχολής · αίτημα καθεστώτος ολιγοθέσιου σχολείου
Ε3 · Β΄ εξάμ. 2027	Έναρξη εργασιών στρατοπέδου · πρώτες 4 εγκαταστάσεις κτηνοτρόφων με Πακέτο Πρώτου Κοπαδιού · φύτευση αμπελώνων Α΄ φάσης · σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας · έναρξη Εργαστηρίου Τεχνιτών
Ε4 · Α΄ εξάμ. 2028	Κατασκευή τυροκομείου-οινοποιείου (με πρότυπο κοπάδι/αμπελώνα) · εγκατάσταση φωτοβολταϊκών · αποκατάσταση 1ης δεκάδας όψεων και 2 πρώτων καταστημάτων εμπορικού πυρήνα
Ε5 · Β΄ εξάμ. 2028	Δοκιμαστική λειτουργία τυροκομείου · πρώτος τρύγος · λειτουργία 4 ξενώνων και 2 καταστημάτων

Περίοδος	Ορόσημα
Ε6 · Α΄ εξάμ. 2029	Πλήρης παραγωγική λειτουργία · πιστοποιήσεις · παράδοση πεζοδρόμου-γεφυριού · πρώτο μέρισμα στο Τοπικό Ταμείο Ανάπτυξης
Ε7 · Β΄ εξάμ. 2029	8 ξενώνες, 4 καταστήματα σε λειτουργία · 12 πιστοποιημένοι τεχνίτες · έναρξη εξαγωγικών επαφών
Ε8 · Α΄ εξάμ. 2030	Επέκταση κοπαδιών · αποκατάσταση 2ης δεκάδας όψεων · ανάδειξη Μονής Ραϊδιώτισσας
Ε9 · Β΄ εξάμ. 2030	10 ξενώνες, 5 καταστήματα · 25 κατοικίες σε μίσθωση · αξιολόγηση ενδιάμεσων δεικτών έναντι των τριών σεναρίων
Ε10 · Α΄ εξάμ. 2031	Απολογισμός πενταετίας έναντι KPIs και σεναρίων · σχέδιο δεύτερης πενταετίας

12. Κίνδυνοι και μέτρα αντιμετώπισης

Κίνδυνος	Πιθανότητα	Επίπτωση	Αντιμετώπιση
Καθυστέρηση ή απόρριψη παραχώρησης στρατοπέδου	Μέτρια	Πολύ υψηλή	Πολιτική στήριξη από την πρώτη ημέρα · πλήρης φάκελος χρήσεων/χρηματοδότησης/διακυβέρνησης · εναλλακτική χωροθέτηση
Πολιτική ή κερδοσκοπική αλλοίωση διοίκησης (διορισμοί, υπερχρέωση, εχθρική εξαγορά)	Μέτρια	Πολύ υψηλή	Καταστατικές ρήτρες Κεφ. 8.3: όριο μετοχής 40%, αυξημένη πλειοψηφία σε κρίσιμες αποφάσεις, δικαίωμα πρώτης άρνησης, διάκριση εποπτείας/εκτέλεσης, όριο μόχλευσης, υποχρεωτικό μέρισμα στο Τοπικό Ταμείο Ανάπτυξης
Ανεπαρκής πρώτη ύλη γάλακτος/σταφυλιού στα πρώτα έτη	Μέτρια	Υψηλή	Συμβολαιακή με εγγυημένη τιμή · προμήθεια από όμορες κοινότητες · ίδιο πρότυπο κοπάδι/αμπελώνα μονάδας (Κεφ. 8.5)
Αδυναμία προσέλκυσης νέων παραγωγών/εργαζομένων	Μέτρια	Υψηλή	Πακέτο «δουλειά + στέγη + σχολείο + Πακέτο Πρώτου Κοπαδιού» · καμπάνια σε σχολές και ομογένεια
Χρηματοδοτικά κενά / καθυστερήσεις εκταμιεύσεων	Υψηλή	Υψηλή	Μηχανισμός γέφυρας HDB, τμηματοποίηση, απόθεμα Ταμείου Ευεργετών (Κεφ. 10.4)
Υπερεκτίμηση ζήτησης τουρισμού/παραγωγής	Μέτρια	Υψηλή	Τρισδιάστατη παρουσίαση σεναρίων (Κεφ. 10.2) · σύσταση τυπικής μελέτης αγοράς πριν την οριστικοποίηση CAPEX ανά μονάδα
Πλημμυρικά φαινόμενα στην κοίτη	Μέτρια	Μέτρια	Αντιπλημμυρική μελέτη · ήπιες, ανθεκτικές κατασκευές · ασφάλιση υποδομών
Αδειοδοτικές εμπλοκές (αρχαιολογία, δασικά, ρέμα)	Υψηλή	Μέτρια	Έγκαιρη εμπλοκή Εφορείας Αρχαιοτήτων και ΥΠΕΝ · προγραμματικές συμβάσεις
Κατακερματισμός τίτλων ιδιοκτησίας (κατοικίες/καταστήματα)	Υψηλή	Υψηλή	Ταξινόμηση «καθαρού τίτλου»/«υπό τακτοποίηση» · ειδικό νομικό κονδύλι · στόχος ως άνω όριο, όχι δέσμευση
Εμπορικός κίνδυνος διάθεσης προϊόντων	Μέτρια	Μέτρια	Off-take με στρατηγικό εταίρο · διαφοροποίηση καναλιών · ΠΟΠ/ΠΓΕ ανάλογα με επιβεβαίωση ζώνης
Κοινωνική δυσπιστία /	Μέτρια	Υψηλή	Γρήγορες νίκες (μητρώο, πρώτες προσλήψεις, καθαρισμός

Κίνδυνος	Πιθανότητα	Επίπτωση	Αντιμετώπιση
κόπωση			κοίτης) · ετήσια λογοδοσία · συμμετοχή στο Σύμφωνο

13. Σχέδιο προσέγγισης υπουργείων, θεσμικών φορέων και ιδιωτών

Κάθε συνάντηση έχει ένα συγκεκριμένο αίτημα, ένα ανταποδοτικό επιχείρημα και ένα παραδοτέο. Σειρά: πρώτα το ακίνητο (ΥΠΕΘΑ), μετά οι πόροι (ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια), μετά τα συμπληρωματικά (Πολιτισμός, Τουρισμός, ΥΠΕΝ, ΥΠΕΣ, Παιδεία), παράλληλα ωριμάζουν οι ιδιωτικές συμμετοχές.

Φορέας	Τι ζητάμε	Επιχείρημα / τι προσφέρουμε	Παραδοτέο συνάντησης
ΥΠΕΘΑ / Τ.Α.ΕΘ.Α.	Παραχώρηση 25+ ετών με ρήτρα αξιοποίησης και αντάλλαγμα επί τζίρου	Παραγωγική επανάχρηση χωρίς δημόσια δαπάνη · καταστατικά θωρακισμένο σχήμα διαχείρισης	Master plan + σχήμα διακυβέρνησης (Κεφ. 8) + πίνακας χρηματοδοτήσεων
ΥΠΑΑΤ / ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ	Στήριξη εντάξεων ΚΑΠ · μνημόνιο Γαλακτοκομικής Σχολής · έγκριση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης	Υπόδειγμα «ΚΑΠ ως εργαλείο επανακατοίκησης» με μετρήσιμους δείκτες	Τεκμηρίωση εφοδιαστικής + σχέδιο μνημονίου
Περιφέρεια Ηπείρου / Ήπειρος Α.Ε.	Ένταξη έργου κοίτης-πεζοδρόμου στο ΠεΠ · προτεραιοποίηση LEADER	Έτοιμο, συνεκτικό χωρικό σχέδιο · πιλότος αναπαραγώγιμος	Τεχνικά δελτία + χρονοδιάγραμμα
Υπουργείο Παιδείας	Υπαγωγή/διατήρηση σχολείου Βροσίνας υπό καθεστώς ολιγοθέσιου ορεινού σχολείου	Μετρήσιμο δημογραφικό αποτέλεσμα εξαρτάται άμεσα από εκπαιδευτική συνέχεια	Αίτημα υπαγωγής + προβολή δεικτών νέων οικογενειών
Υπουργείο Τουρισμού / ΕΟΤ	Ένταξη σε εργαλεία θρησκευτικού/εναλλακτικού τουρισμού	Συμπληρωματικό (όχι ανταγωνιστικό) προϊόν στον άξονα Ιωάννινα–Ηγουμενίτσα	Φάκελος προορισμού + ημερολόγιο εκδηλώσεων
ΥΠΠΟ / Εφορεία Αρχαιοτήτων	Προγραμματική σύμβαση για Μονή Ραϊδιώτισσας και γεφύρι 1605	Χρηματοδοτούμενη ανάδειξη με εξασφαλισμένη μετέπειτα φροντίδα	Προμελέτες + σχέδιο διαχείρισης επισκεπτών
ΥΠΕΝ / Αποκεντρωμένη Διοίκηση	Οριοθέτηση υδατορέματος · αδειοδότηση φωτοβολταϊκών Ενεργειακής Κοινότητας	Ολοκληρωμένος περιβαλλοντικός σχεδιασμός, ήπιες παρεμβάσεις	Φάκελος οριοθέτησης + ΜΠΕ/ΠΠΔ
Υπουργείο Οικονομικών	Θεσμοθέτηση φορολογικού κινήτρου ενοικίου για ιδιοκτήτες σε πρόγραμμα αναζωογόνησης	Αντίγραφο επιτυχημένου προτύπου («Ανακαινίζω-Νοικιάζω») με στοχευμένη επέκταση	Αίτημα νομοθετικής ρύθμισης με τεκμηρίωση δημοσιονομικού κόστους/οφέλους
Ιερά Μητρόπολη	Συνδιαμόρφωση προσκυνηματικού προϊόντος	Αναβίωση λατρευτικής ζωής και συντήρηση μνημείων	Πρόταση προσκυνηματικής διαδρομής
Στρατηγικός εταίρος γαλακτοκομίας	Συμμετοχή ≈35% στο επενδυτικό σχήμα (Κεφ. 8.2) ή/και off-take	Πρόσβαση σε ΠΟΠ/ΠΓΕ πρώτη ύλη με ενίσχυση έως 75%	Investment teaser + προβλέψεις πενταετίας (τρία σενάρια)

Φορέας	Τι ζητάμε	Επιχείρημα / τι προσφέρουμε	Παραδοτέο συνάντησης
Απόδημοι / σύλλογοι / ευεργέτες	Δωρεές σε έργα-σύμβολα και συμμετοχή στο κεφάλαιο ≈15%	Διαφάνεια, ονοματοδοσία έργων, ετήσια λογοδοσία	Καμπάνια με κοστολογημένο κατάλογο έργων
Βουλευτές Ιωαννίνων	Πολιτική συνηγορία σε ΥΠΕΘΑ και υπουργεία	Απτό, ώριμο, διακομματικά υποστηρίξιμο σχέδιο	One-pager + πλήρες κείμενο

Παράρτημα Α — Δομή εντύπου μίας σελίδας (one-pager)

Τίτλος και υπότιτλος («Βροσίνα 2031 — Το χωριό που ξαναγίνεται παραγωγός») · τέσσερις αριθμοί-κλειδιά (10,45 εκατ. € πρόγραμμα βασικού σεναρίου, 50 θέσεις, +100 κάτοικοι, καταστατικά προστατευμένη ιδιοκτησία) · χάρτης-σκαρίφημα με τα σημεία (στρατόπεδο, ποτάμι-γεφύρι, μονή, οικισμός, εμπορικός πυρήνας) · οι 4 πυλώνες σε μία γραμμή ο καθένας · χρονογραμμή 5 ετών · «τι ζητάμε από εσάς» ανά αποδέκτη · στοιχεία επικοινωνίας.

Παράρτημα Β — Δομή παρουσίασης 12 διαφανειών

(1) Η Βροσίνα σε μία εικόνα. (2) Το όραμα 2031. (3) Γιατί τώρα. (4) Ο μηχανισμός των 4 πυλώνων. (5) Πυλώνας 1 — Αγροδιατροφικό Κέντρο. (6) Πυλώνας 2 — γη, κοπάδια, αμπέλια. (7) Πυλώνας 3 — πέτρα, στέγες, εμπόριο, σχολείο. (8) Πυλώνας 4 — ποτάμι, μονή, ξενώνες. (9) Ιδιοκτησία και προστασία (Κεφ. 8) — ποιος βάζει τι, ποιος παίρνει τι, πώς προστατεύεται. (10) Το χρηματοδοτικό σχέδιο. (11) Το οικονομικό αποτέλεσμα σε τρία σενάρια. (12) Το αίτημα ανά ακροατήριο.

Παράρτημα Γ — Ανοιχτά σημεία προς επιβεβαίωση

- Ακριβές ιδιοκτησιακό καθεστώς, εμβαδόν και κατάσταση κτιρίων του πρώην στρατοπέδου.
- Μόνιμος πληθυσμός ΕΛΣΤΑΤ 2021 και καταγραφή κλειστών κατοικιών/καταστημάτων.
- Ένταξη ή μη των αμπελοτεμαχίων στη ζώνη ΠΟΠ Ζίτσα.
- Νομική δυνατότητα ανταλλάγματος παραχώρησης Τ.Α.ΕΘ.Α. συνδεδεμένου με κύκλο εργασιών αντί σταθερού μισθώματος (Κεφ. 8.2) — προς επιβεβαίωση με νομικό σύμβουλο και το ίδιο το Ταμείο.
- Δυνατότητα και διαδικασία χαρακτηρισμού της Βροσίνας ως παραδοσιακού οικισμού (Κεφ. 6.1).
- Νομοθετική εφικτότητα του αιτήματος φορολογικής απαλλαγής ενοικίου (Κεφ. 6.2) — απαιτεί επαφή με Υπουργείο Οικονομικών.
- Επιβεβαίωση καθεστώτος ολιγοθέσιου ορεινού σχολείου και τρέχων αριθμός μαθητών (Κεφ. 6.4).
- Επιβεβαίωση ονόματος ποταμού/ρέματος και καθεστώτος οριοθέτησης.
- Αρμόδια Ιερά Μητρόπολη και καθεστώς της Μονής Ραϊδιώτισσας.
- Καταγραφή υφιστάμενων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και διαθέσιμων εκτάσεων (Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης).
- Τρέχοντες ενεργοί κύκλοι εθνικών στεγαστικών προγραμμάτων.
- Σύσταση τυπικής μελέτης αγοράς/βιωσιμότητας για τα μεγέθη τουρισμού και παραγωγής (Κεφ. 10.2), πριν την οριστικοποίηση CAPEX ανά μονάδα.
- Στατική προμελέτη ανά κατοικία (Κεφ. 6.1) για την κατάταξη σε μία από τις τρεις κατηγορίες κόστους κελύφους/στέγης, πριν τη δέσμευση κονδυλίου ανά ακίνητο.
- Πλήρης καταγραφή αρχαιολογικών θέσεων ευρύτερης περιοχής με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (Κεφ. 7.2).

- Δυνατότητα και όροι συμμετοχής της Ήπειρος Α.Ε. ως φορέα υλοποίησης για λογαριασμό του Δήμου Ζίτσας.